

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年度饮马河流域水环境整治临时工程		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 昌黎县水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	44.805600	到位数	44.805600	执行数	44.805600		100			
	其中:财政资金	44.805600	其中:财政资金	44.805600	其中:财政资金	44.805600					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为了饮马河水质的提升,建立了饮马河水质提升服务项目				饮马河水质有效提升,入海河流水质达标。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	水域长度	服务项目境域长度	20.00	≥	0.45	千米	0.45	完成	20
		质量指标	服务项目质量合格率	按照设计合格完成服务	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	服务项目完成及时率	实际完成服务项目时间	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目成本	投入项目的成本	10.00	≤	45	万元	44.8056	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	有效提高资金的使用率	15.00	文字描述		有效提高	较上年有效提高	完成	12
		社会效益指标	水质提升	有效提升饮马河水质	15.00	文字描述		有效提高	较上年有效提高	完成	12
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	临河村庄群众满意度	10.00	≥	95	%	90	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										91
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	高印辉			联系电话:	2038677						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										