

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		昌黎水务局小型水库重点水工程防汛视频项目级次		本级		实施主管单位		332001 - 昌黎县水务局本级		金额单位		万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)											
		预算数		37.760000 到位数		37.760000 执行数		37.760000 100											
		其中:财政资金		37.760000 其中:财政资金		37.760000 其中:财政资金		37.760000											
		其他		0 其他		0 其他		0											
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)													
		昌黎9座小水库视频建设		已完成建设		100.00													
四、年度绩效目标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分	
		产出指标		数量指标		9座水库视频(个)		安装小型水库视频个数		20.00 =		9 个		9		完成		20	
				质量指标		质量合格率		符合省视频监控要求		10.00 =		100 %		100		完成		10	
				时效指标		完成及时率		按合同要求及时完成		10.00 =		100 %		100		完成		10	
				成本指标		工程项目实施成本		完成水库防汛视频项目		10.00 =		37.89 万元		37.76		完成		10	
		效益指标		经济效益指标		减少洪涝灾害带来损失		有效减少因水库水位信息		15.00 文字描述		有效减少		有效减少		完成		10	
				社会效益指标		减少人员伤亡		有效减少水库洪涝灾害		15.00 文字描述		有效减少		有效减少		完成		14	
		满意度指标		服务对象满意度		满意度		受调查满意群众与所有		10.00 ≥		90 %		90		完成		14	
		预算执行率		预算执行率						10						完成		9	
		自评总分																10	
五、存在问题原因及整改措施		无																97	
填报人:		周冲		联系电话:		2022915													
说明:		1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期																	