

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	昌黎县2020年滦河防洪小堤及险工治理		项目级次	本级	实施主管单位	332001-昌黎县水务局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	2000.000000	到位数	2000.000000	执行数	2000.000000	100					
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000	0					
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	为了提高人民财产生命安全能力,安全度汛,改善区域生态环境,对滦河3km防洪3km小堤培高加固,护坡砌筑,铺筑混凝土预制块。								100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	防洪小堤加固	防洪小堤加固长度	15.00	=	3	km	3	3	完成	15
		质量指标	质量合格率	质量合格率	15.00	≥	95	%	95	95	完成	15
		时效指标	工程完工及时率	按时完成	10.00	≥	95	%	95	95	完成	10
		成本指标	成本控制率	工程建设成本与预算成本	10.00	≥	98	%	98	98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保证人民群众安全	提高防洪标准保护沿岸	10.00	文字描述			提高防洪标准保护沿岸	提高防洪标准保护沿岸	完成	9
		社会效益指标	防洪效益	通过加固陪高防洪小堤	10.00	文字描述			提高保护沿岸人民群	提高保护沿岸人民群	完成	9
		生态效益指标	改善区域生态环境,减少	改善区域生态环境,减少	5.00	文字描述			改善区域生态环境,改善区域生态环境,减少	改善区域生态环境,减少	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	工程设施可持续利用	5.00	≥	5		改善区域生态环境,改善区域生态环境,减少	改善区域生态环境,减少	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	昌黎县滦河沿岸人民群	保证了昌黎县滦河堤防	10.00	≥	90	%	100	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											97
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	杜岚云			联系电话:	2869833							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 8.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 9.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。											