

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		昌黎县正明山水库溢洪道下游沟渠治理、项目级次		本级	实施主管单位		332001 - 昌黎县水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	0	到位数		执行数		0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		其中:财政资金		0	0			
	其他	0	其他		其他		0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
对正明山水库进行沟渠清表及外运,新建挡墙及过水涵洞,修建消力池尾坎。				完成正明山水库进行沟渠清表及外运,新建挡墙及过水涵洞,修建消力池尾坎						100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	沟渠治理	沟渠治理长度	15.00	=	190	m	190	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用效益	提高资金利用效益	10.00	文字描述		提高资金利用效益	提高效益	完成	9
		社会效益指标	保护群众生命财产安全	保护群众生命财产安全	10.00	文字描述		保护群众生命财产安全	保护群众生命财产安全	完成	9
		生态效益指标	改善水环境	改善水环境	10.00	文字描述		改善水环境	改善水环境	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										86	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	杜岚云		联系电话:	2869833							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期										