

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河道违法砂坑回填工程		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 昌黎县水务局本级		金额单位	万元																		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)																						
	预算数	0	到位数	0		执行数	0		0	0																		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0		0	0																		
	其他	0	其他	0		其他	0		0	0																		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率(%)																				
	完成滦河9处砂坑回填		工程已基本完成, 目前未完成验收					84.00																				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																
产出指标	数量指标	砂坑回填数	砂坑回填数	20.00 ≥	9	个	9	9	完成	20																		
											质量指标	质量合格率	回填砂坑质量数与所需	20.00 ≥	90	%	90	完成	20									
																				时效指标	合同完成率	按合同时间完成砂坑回	5.00 ≥	90	%	90	完成	4
	效益指标	经济效益指标	减少人身损害	有效防止人身安全事故	10.00 文字描述	有效减少	已减少	完成	10																			
										社会效益指标	减小社会影响	明显减小社会影响	10.00 文字描述	明显减小	已减少	完成	10											
		生态效益指标	改善河道整体环境	明显改善河道环境	5.00 文字描述	明显改善	明显减少	完成	5																			
										可持续影响指标	维护河道正常行洪	有效维护河道正常行洪	5.00 文字描述	有效维护	有效维护	完成	5											
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	受益群众满意度	10.00 ≥	90	%	90									完成	10									
										预算执行率	预算执行率	10	0	0	0	0	0											
自评总分	84	84	84	84	84	84	84																					
								五、存在问题原因及整改措施	未完成验收, 尽快组织验收按照水利部一河一策督办要求, 我县需对滦河河道管理范围内的9处违法砂坑进行回填。2019年12月昌黎县水务局完成了河道违法砂坑回填工程政府采购, 采购价139.226万元, 目前该工程																			
填报人:	杨绍静			联系电话:	18603395508																							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分=系统自动生成, 当“预算执行进度”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度”<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。																											