

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】73号昌黎县饮马河葛条港项目级次			本级	实施主管单位	332001-昌黎县水务局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	45.000000	到位数	45.000000			执行数	44.366900	98.59		
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000			其中:财政资金	44.366900			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
本工程投资45万元,修复葛条港乡歇马台村水毁岸坡,河道疏浚等工程,提高河道按照实施方案完成年度预期目标									100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	河道疏浚长度(米)	河道疏浚长度	10.00	=	121	米	121米	完成	10
		质量指标	质量合格率	工程质量与实施方案要	20.00	>=	80	%	95	完成	20
		时效指标	完工及时率	工程完工时间与合同完	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		成本指标	工程成本	完成工程成本	10.00	=	45	万元	44.3669万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减轻人员伤亡	减少洪涝灾害带来人员	10.00	文字描述	较上年减少	较上年减少	完成	9	
		生态效益指标	改善水质环境	有效改善洪涝灾害带来	10.00	文字描述	较上年减轻	较上年减轻	完成	9	
		经济效益指标	减轻灾情损失	有力减轻洪涝灾害带来	10.00	文字描述	较上年减少	较上年减少	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	受调查满意群众与所有	10.00	>=	90	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率	10									10
自评总分											97
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	周冲			联系电话:	0335-2022915						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										