

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河		项目级次	本级	实施主管单位	昌黎县水务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	160.000000	到位数	160.000000	执行数	160.000000	100			
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	河道清淤疏浚,扩挖,防护,完成工程监理工作。				河道清淤疏浚,扩挖,防护,完成工程监理工作				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	边坡防护	防护长度	10.00 ≤	2	km	2km	完成	10
		数量指标	监理	工程监理	10.00 =	1	项	1	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格率/完成量	10.00 ≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	投入成本数	完成工程所需成本	10.00 =	160	万元	160	完成	10
		成本指标	成本控制	完成工程成本/工程预算	10.00 ≥	98	%	98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	资金使用科学合理,发	10.00 文字描述		资金使用合理	资金使用合理	完成	10
		社会效益指标	安全度汛	有效保障河道安全度汛	10.00 文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		生态效益指标	改善水环境	有效消除水污染,改善	5.00 文字描述		有效	有效	完成	5
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	工程设施可持续利用	5.00 ≥	5	年	5年	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	工程满意度	工程满意	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杜岚云			联系电话:	2869833					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。									