

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	昌黎县正明山水库溢洪道下游沟渠治理、		项目级次	本级	实施主管单位	332001昌黎县水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	86.000000	到位数	86.000000		执行数	86.000000		100		
	其中:财政资金	86.000000	其中:财政资金	86.000000		其中:财政资金	86.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对正明山水库进行沟渠清表及外运,新建挡墙及过水涵洞,修建消力池尾坎。对正明山水库进行沟渠清表外运,新建挡墙及过水涵洞,修建消力池								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	沟渠治理	沟渠治理长度	20.00	=	190	m	190m	完成	20
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用效益	提高资金利用效益	10.00	文字描述	提高资金利用效益	提高资金利用效益	提高资金利用效益	完成	10
		社会效益指标	保护群众生命财产安全	保护群众生命财产安全	10.00	文字描述	保护群众生命财产安全	保护群众生命财产安全	保护群众生命财产安全	完成	10
		生态效益指标	改善水环境	改善水环境	10.00	文字描述	改善水环境	改善水环境	改善水环境	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率	10								10	
自评总分											100
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杜岚云			联系电话:	2869833						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高适度调减自评得分。										