



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】200号昌黎县正明山山洪项目级次			本级	实施主管单位	332001-昌黎县水务局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	950.000000	到位数	950.000000		执行数			0	0		
	其中:财政资金	950.000000	其中:财政资金	950.000000		其中:财政资金			0			
	其他	0	其他	0		其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按照设计要求完成施工任务,保障人民群众生命财产安全。				尚未开工				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	山洪沟治理长度	完成山洪沟治理长度	10.00	=	1.48	公里	0	未完成	0.00	
		质量指标	工程质量合格率	完工工程质量与实施方案	20.00	≥	90	%	0	未完成	0.00	
		时效指标	项目完工及时性	工程完成时间与合同约定	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00	
		成本指标	工程成本	用于山洪沟治理	10.00	≤	950	万元	0	未完成	0.00	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害带来经济损失	有效减少洪涝灾害带来损失	7.00	文字描述			较上一年减少	尚未开工	未完成	0.00
		社会效益指标	减少人员伤亡	有效减少伤害,确保山洪	7.00	文字描述			较上一年减少	尚未开工	未完成	0.00
		生态效益指标	提高绿化环境	绿化生态环境质量	8.00	文字描述			较上一年提高	尚未开工	未完成	0.00
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	项目完成后影响年限	8.00	≥	5	年	0	未完成	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对工程的满意程度	被调查群众满意人员与项目	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00		
预算执行率	预算执行率				10						0	
自评总分											0.00	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	周冲			联系电话:	0335-2022915							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											