



2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县大蒲河镇人民政府

金额

一、基本情况	项目名称	大蒲河镇修排水渠、广场及辅路硬化工程（边境转移支付项目）		项目级次	本级	实施主管单位	817001 - 昌黎县大蒲河镇人民政府 本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	48.000000	到位数	48.000000		执行数	48.000000		100		
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000		其中:财政资金	48.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成广场及辅路的硬化提升群众出行及生活水平。				完成广场及辅路的硬化提升群众出行及生活水平				100.00		
	完成排水渠修复工程，进一步优化和改善村内排水状况并提升环境质量。				完成排水渠修复工程，进一步优化和改善村内排水状况并提升环境质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工程面积	广场硬化面积	15.00	≥	400	平方米	400平方米	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	合格率=验收合格数量/总工程数量	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	及时支付率	及时支付率=及时支付金额/预算资金	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	支出成本	修排水渠项目成本	15.00	≤	24	万元	24万元	完成	15
	效益指标(30)	经济效益指标	对辖区经济发展的影响	创造稳定的发展环境，提高经济发展	7.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	6
		社会效益指标	周边群众受益人数	项目周边受益群众人数	7.00	≥	3000	人	3000	完成	6
		生态效益指标	降低污染	硬化面积增加，降低路面扬尘量与总扬尘量的比率	8.00	≥	5	%	5	完成	7
		可持续影响指标	项目可持续年限	项目可持续使用年限	8.00	≥	15	年	8	完成	7
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意人数占被调查人数的比率	10.00	≥	90	%	92	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
自评总分										94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	事中绩效监控有待进一步改进和加强。下一年度将通过对项目资金的全程绩效管理，严格按绩效目标执行，合理安排资金投放，监督资金使用效果，保证财政资金安全、高效执行，努力使有限的资金发挥最大效益，确保了项目绩效目标如期实现。										

填报人： 毕海东

联系电话：

2280155

- 1.说明：.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。