

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况		项目：秦皇岛国际裘皮城配套路网工程		项目级次	本级		实施（主管）单位	河北昌黎经济开发区管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1100.00			到位数	0	执行数	0	0%		
	其中：财政资金	1100.00			其中：财政资金	0	其中：财政资金	0			
	其他				其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	用于秦皇岛裘皮城配套路网工程的修建				完善了产业园记住设施建设，提高产业园公共服务承载力				0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	项目完成率	项目完成数量占计划的比列	15.00	≥	80	%		未完成	
		质量指标	验收合格率	验收合格建设项目数量占总项目的比列	15.00	≥	90	%		未完成	
		时效指标	项目完工及时率	完工项目占当年计划项目比列	10.00	≥	80	%		未完成	
		成本指标	成本控制率	项目投资实际发生的成本占预算的比列	10.00	≤	100	%		未完成	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进园区经济增长	是否能带动辐射园区社会发展	10.00	文字描述			是	未完成	
		社会效益指标	带动辐射园区社会	是否能带动辐射园区社会发展	10.00	文字描述			是	未完成	
		生态效益指标	符合规划环评要求	建设项目是否符合规划环评要求	5.00	文字描述			是	未完成	
		可持续影响指标	业务工作可持续开	该业务工作是否可持续开展	5.00	文字描述			是	未完成	
	满意度指标（10）	满意度指标	入园企业满意度	入园企业满意企业数占总数的比例	10.00	≥	90	%		未完成	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						0
	自评总分										0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金管理存在一定不足，要按照预算管理的有关规定，加强日常监控工作，及时将资金分配到位，积极支出，监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围，是否符合财政财务管理有关规定，确保绩效目标如期实现。										

填报人：李贺民 联系电话：13933611753

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。