

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	静脉产业园进场道路土地征收	项目级次	本级	实施主管单位	812001-昌黎县朱各庄镇人民政府本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	50.36000	到位数	50.360000	执行数	50.360000	100					
	其中:财政资金	50.360000	其中:财政资金	50.360000	其中:财政资金	50.360000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率				
	确保静脉产业园进场道路土地征收相关资金及时支付,保障征收工作进行顺利。				年度预算资金未全部拨付到位,项目资金未全部支付完成			97.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	征收工作完成质量达标率	征收土地完成质量达标率	20.00	≥	90	%	90	完成	20	
		时效指标	征收任务完成及时率	征收土地任务完成及时率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		成本指标	成本控制率	征收土地资金成本占项目资金成本的比率	10.00	≤	100	%	100	完成	10	
		数量指标	土地面积	征收土地面积	10.00	=	27.4	亩	27.4	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效益	提高财政资金使用效益	10.00	文字描述		是/否	是	完成	10	
		社会效益指标	提高舒适度	提高生活舒适度	5.00	文字描述		是/否	是	完成	5	
		生态效益指标	改善环境	改人居环境	5.00	文字描述		是/否	是	完成	5	
		可持续影响指标	提升形象	提升全镇辖区形象	10.00	文字描述		是/否	是	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率	10.00	≥	80	%	70	未完成	8	
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分										97	
	五、存在问题及整改措施	存在问题: 1、满意度指标调查问卷结果落实不到位,根据以往经验判断进行评分。 整改措施: 1、进一步提高预算编制水平,提高资金支付质量。3、加强个部门沟通及时反馈相关数据,把各个指标落实到位,收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价,有效提升绩效评价质量。4、加大培训力度,提高工作人员绩效评价水平,提升工作人员绩效管理意识。5、转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各委室工作息息相关。										
	填报人:	王海荣				联系电话:	0335-2095012					