



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	泥井镇拆除土地违法建筑经费		项目级次	本级	实施主管单位	815001 - 昌黎县泥井镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	18.600000	到位数	18.600000	执行数		18.600000		100		
	其中:财政资金	18.600000	其中:财政资金	18.600000	其中:财政资金		18.600000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过拆除违法建筑,确保基本农田红线不被突破				目标违法建筑全部拆除,并回复耕地原始面貌。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	拆除违法建筑面积	拆除的违法建筑占用耕地面积	10.00	=	6500	平方米	6500	完成	10
		质量指标	复耕土地面积	复耕的土地面积	10.00	=	20000	平方米	20000	完成	10
		时效指标	拆除违法建筑时间	拆除违法建筑所需时间	10.00	≤	2	月	2	完成	10
		成本指标	复耕土地所需资金	复耕此批土地每平方米所需资金	20.00	≥	10	元	10	完成	20
	效益指标	经济效益指标	对经济形势稳定的影响	对经济形势稳定的影响	10.00	文字描述		社会稳定促进经济形势稳定	社会稳定	完成	10
		社会效益指标	有效遏制乱占耕地行为	有效遏制乱占耕地行为	10.00	文字描述		缓解土地红线压力	有效缓解土地红线压力	完成	10
		生态效益指标	有效缓解供地不足	有效缓解供地不足	5.00	文字描述		促进节约集约用地	缓解供地不足现状	完成	5
		可持续影响指标	对社会稳定的影响	对社会稳定的影响	5.00	文字描述		维持稳定	维持稳定	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比例	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施	存在问题: 1、宣传工作不到位。2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。3、资金使用效益有待进一步提高。 原因: 1、群众对国家相关土地政策不了解造成违章建筑的问题。2、预算绩效评价工作的专业性强,执行评价经验不足。 整改措施: 1、需要对群众进行及时到位的宣传解释,使得群众在对待新事物时理性对待,从而减少信访矛盾。2、预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作,进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性; 3、加强资金管理,注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益,与预算资金安排相结合,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。										
填报人:	王丽珍			联系电话:	0335-2071048						