

附件2

## 2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	黄金海岸设置小型消防执勤站						
	主管部门	昌黎县消防救援大队		实施单位	昌黎县消防救援大队			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	13.60	13.60		1.27	9%		
	其中：当年财政拨款	13.60	13.60		1.27	9%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	在黄金海岸设置小型消防执勤站一座，增强全县火灾预防、扑救和应急救援能力		已完成黄金海岸正在进行小型消防执勤站改建。			80%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	改建完成消防站数量	≥1座	1座	15	15	
		质量指标	改建工程合格率	≥85%	90%	15	15	
		时效指标	改建任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	改建工作实际需所需成本	≤13.6万元	13.6万元	10	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	火灾事故财产损失下降率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	社会面火灾事故发生下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	小型消防站可使用年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥80%	9%	10	3	
	总分（共计100分）						92	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题原因及下一步整改措施	部门整体绩效目标虽已细化分解为具体的工作任务，部门年度的任务数或计划数也达到了对应目标；但绩效目标分解的绩效指标不够细化，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步，在绩效目标的设立上，将明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念。							

评价组人员（姓名）：王安、焦小珊、李星

联系电话：18733482518